

**План подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 г.**  
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
<b>1. Общие сведения по объекту</b>			
1.1	Адрес объекта	Ул. 50 Лет Комсомола д № 123	
1.2	Муниципальное образование	Амурская область г.Белогорск	
1.3	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)	Жилой	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	ООО «Дальжилстрой»	
1.5	Год постройки	1987 г.	
1.6	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	2021г. - Ремонт системы электроснабжения	
1.7	Количество подъездов	3 шт.	
1.8	Материал стен	Железобетонные панели	
1.9	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	Имеется	
1.10	Наличие чердака	Имеется	
<b>2. Характеристика объекта</b>			
2.1	Количество жилых помещений	36 кв.	
2.2	Количество нежилых помещений		
2.3	Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)	2396.6 м2	
2.4	Общая площадь жилых помещений	1725 м2	
2.5	Общая площадь нежилых помещений		
2.6	Отапливаемый объем	4312.5 м3	
<b>3. Инженерные системы и оборудование объекта</b>			
3.1	Тепловой ввод	1	
3.2	Тепловой пункт	Есть	
3.3	Тип системы теплоснабжения	Закрытая	
3.4	Схема подключения	Зависимая	
3.5	Внутридомовая система отопления	Двухтрубная	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	Нет	
3.7	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	Имеется	
3.8	Материал трубопроводов	Сталь (ВГП)	
3.9	Водопроводный ввод	1	
3.10	Водомерный узел	Имеется	
3.11	Материал трубопроводов	Сталь (ВГП)	
3.12	Электрический ввод	1	
3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	Имеется	
3.14	Ввод газоснабжения	Отсутствует	
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	Отсутствует	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	Имеется	
3.17	Лифты, подъемники	Отсутствует	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
<b>4. Схема подачи ресурса на объект</b>			
4.1	теплоснабжение	Централизованная	
4.2	водоснабжение	Централизованная	
4.3	водоотведение	Централизованная	
4.4	электроснабжение	Централизованная	
4.5	газоснабжение	Отсутствует	
<b>5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов</b>			
5.1	Начало отопительного сезона		
	2023-2024 г.	02.10.2023 г.	
	2024-2025 г.	30.09.2024 г.	
	2025-2026 г.	29.09.2025 г.	
5.2	Завершение отопительного сезона		
	2023-2024 г.	02.05.2024 г.	
	2024-2025 г.	05.05.2025 г.	
	2025-2026 г.		
5.3	Погодные условия		
	2023-2024 г.	- нестабильная температура наружного воздуха: <u>Январь-11 дн., Февраль-2дн.</u> (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: <u>Январь-11 дн., Декабрь-9дн.</u> (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _____ (месяц, количество дней)	
	2024-2025 г.	- нестабильная температура наружного воздуха: _____ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: <u>Декабрь-2 д.</u> (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: <u>Декабрь - 6 дн. Январь – 8дн.</u> (месяц, количество дней)	
	2025-2026 г.	- нестабильная температура наружного воздуха: <u>Нет</u> _____ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: <u>Декабрь-2 дн.</u> (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: <u>Декабрь - 6 дн. Январь – 8дн.</u> (месяц, количество дней)	
5.4	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода		

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течении отопительного периода по показаниям приборов учёта/определенной расчётным методом при отсутствии приборов учета		
	2023-2024 г.	517,5	
	2024-2025 г.	517,5	
	2025-2026 г.	517,5	
5.6	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2023-2024 г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика <u>Нет</u></li> <li>- аварийный останов котельных: <u>Нет</u></li> <li>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: <u>Нет</u></li> <li>- аварии на магистральных разводящих сетях: <u>Нет</u></li> <li>- резкие перепады давления, гидроудар: <u>Нет</u></li> </ul>	
	2024-2025 г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: <u>Нет</u></li> <li>- аварийный останов котельных: <u>Нет</u></li> <li>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: <u>Нет</u></li> <li>- аварии на магистральных разводящих сетях: <u>Нет</u></li> <li>- резкие перепады давления, гидроудар: <u>Нет</u></li> </ul>	
	2025-2026 г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: <u>Нет</u></li> <li>- аварийный останов котельных: <u>Нет</u></li> <li>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: <u>Нет</u></li> <li>- аварии на магистральных разводящих сетях: <u>Нет</u></li> <li>- резкие перепады давления, гидроудар: <u>Нет</u></li> </ul>	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
5.7	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2023-2024 г.	<p>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: <u>Нет</u></p> <p>- некачественно выполненные ремонтные работы: <u>Нет</u></p> <p>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: <u>Нет</u></p> <p>- некорректная работа насосов, теплообменников: <u>Нет</u></p>	
	2024-2025 г.	<p>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: <u>Нет</u></p> <p>- некачественно выполненные ремонтные работы: <u>Нет</u></p> <p>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: <u>Нет</u></p> <p>- некорректная работа насосов, теплообменников: <u>Нет</u></p>	
	2025-2026 г.	<p>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: <u>Нет</u></p> <p>- некачественно выполненные ремонтные работы: <u>Нет</u></p> <p>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы</p>	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
		отопления/ГВС: <u>Нет</u>  - некорректная работа насосов, теплообменников: <u>Нет</u>	
5.8	Схемные условия		
	2023-2024 г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>тупиковое/попутное</u> движение теплоносителя</li> <li>- с верхней разводкой подающей магистрали/<u>с нижней разводкой</u> <u>обеих магистралей</u></li> <li>- скрытая/<u>открытая</u> прокладка труб в помещениях</li> <li>- изолированные/<u>неизолированные</u> стояки</li> <li>- диаметры трубопроводов : <u>89,57,40,32,20,15</u></li> <li>- отопительные приборы (<u>радиаторы</u>, конвекторы, ребристые трубы)</li> <li>- <u>одностороннее</u> / разностороннее подключение отопительных приборов</li> <li>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники) : <u>Отсутствует</u></li> <li>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): <u>Отсутствует</u></li> <li>- <u>ГВС с циркуляцией</u> /тупиковое ГВС</li> </ul>	
	2024-2025 г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>тупиковое/попутное</u> движение теплоносителя</li> <li>- с верхней разводкой подающей магистрали/<u>с нижней разводкой</u> <u>обеих магистралей</u></li> <li>- скрытая/<u>открытая</u> прокладка труб в помещениях</li> </ul>	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
		<p>- <u>изолированные/неизолированные стояки</u></p> <p>- диаметры трубопроводов: <u>89,57,40,32,20,15</u></p> <p>-отопительные приборы (<u>радиаторы</u>, конвекторы, ребристые трубы)</p> <p>- <u>одностороннее/разностороннее</u> подключение отопительных приборов</p> <p>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): <u>Отсутствует</u></p> <p>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): <u>Отсутствует</u></p> <p>- <u>ГВС с циркуляцией</u> /тупиковое ГВС</p>	
	2025-2026 г.	<p>- <u>тупиковое</u> / попутное движение теплоносителя</p> <p>- с верхней разводкой подающей магистрали/<u>с нижней разводкой обеих магистралей</u></p> <p>- <u>скрытая/открытая прокладка труб в помещениях</u></p> <p>- <u>изолированные/неизолированные стояки</u></p> <p>- диаметры трубопроводов: <u>89,57,40,32,20,15</u></p> <p>- отопительные приборы (<u>радиаторы</u>, конвекторы, ребристые трубы)</p> <p>- <u>одностороннее/разностороннее</u> подключение отопительных приборов</p>	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
		<p>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): <u>Отсутствует</u></p> <p>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): <u>Отсутствует</u></p> <p>- <u>ГВС с циркуляцией</u> / тупиковое ГВС</p>	
5.9	Режимные условия		
	2023-2024 г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя	
	2024-2025 г.	--	
	2025-2026 г.	--	
5.10	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя		
	2023-2024 г.	Нет	
	2024-2025 г.	Нет	
	2025-2026 г.	Нет	
5.11	Аварийные ситуации		
	2023-2024 г.	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: <u>Отсутствует</u>	
	2024-2025 г.	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: <u>Отсутствует</u>	
	2025-2026 г.	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: <u>Отсутствует</u>	
5.12	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2023-2024 г.	в штатном режиме	
	2024-2025 г.	в штатном режиме	
	2025-2026 г.	в штатном режиме	
<b>6. Мероприятия организационного характера</b>			
6.1	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)	Срок выполнения: с 02.03.2026 г. по 29.05.2026 г.	
6.2	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 01.04.2026 г. по 30.04.2026 г.	
6.3	Подготовка организационно-	Срок выполнения:	



№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
	распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	до 01.09.2026 г.	
6.4	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: до 01.09.2026 г.	
6.5	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	Срок выполнения: до 01.09.2026 г.	
6.6	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)	Срок выполнения: до 01.09.2026 г.	
6.7	Организация и проведение периодической проверки узла учета	Срок выполнения: с 02.03.2026 г. по 29.05.2026 г.	
6.8	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 01.01.2026 г. по 31.08.2026 г.	
6.9	Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа	Срок выполнения: <u>Отсутствует</u>	
6.10	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	Срок выполнения:	
6.11	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций	Срок выполнения: В течении года	
6.12	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Срок выполнения: до 01.09.2026 г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
<b>7. Мероприятия технического характера</b>			
7.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: до 01.09.2026 г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: до 01.09.2026 г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.3	Промывка тепловых пунктов и	Срок выполнения:	п.11.1



№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	систем теплоснабжения	до 01.09.2026 г.	ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.4	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплоснабжающих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: до 01.09.2026 г.	
7.5	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб	Срок выполнения: до 01.09.2026 г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.6	Замена запорной арматуры	Срок выполнения: <u>Незапланированно</u>	
7.7	Замена теплоизоляции	Срок выполнения: <u>Незапланированно</u>	
7.8	Обеспечение освещения помещений подвала	Срок выполнения: до 01.09.2026 г.	
7.9	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Срок выполнения: до 01.09.2026 г.	
7.10	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	<u>Не газифицирован</u>	
<b>8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания</b>			
8.1	Ремонт монтажных (межпанельных) швов :	Срок выполнения: <u>Незапланированно</u>	
8.2	Замена контурного уплотнителя входных дверей	Срок выполнения: <u>Незапланированно</u>	
8.3	Ремонт кровли	Срок выполнения: <u>Незапланированно</u>	
8.4	Замена оконных блоков на современные энергоэффективные	Срок выполнения: <u>Незапланированно</u>	
8.5	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей	Срок выполнения: <u>Незапланированно</u>	
8.6	Замена/ремонт заполнений подвальных окон	Срок выполнения: <u>Незапланированно</u>	
8.7	Ремонт отмостки	Срок выполнения: <u>Незапланированно</u>	

Ответственный руководитель

ООО «Резерв»

(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

Генеральный директор  
(должность)

Осипов Е.Д.  
(фамилия, инициалы)

Осипов  
(подпись)

Место печати

«30» июля 2026 года

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

1. Мастер ООО «Резерв» Мартынов Д.В.  
(фамилия, имя, отчество)

ИНЖЕНЕР  
ООО «УК КОНЦЕПТ-2»  
ЧЕРНЫШОВА А.В.

Мартынов  
(подпись)

2. \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Чернышова  
(подпись)

3. \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

НАЧАЛЬНИК ЦНТС  
ПЛОХУТА Д.Т.

Плохута  
(подпись)

4. \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)